



**F. WINKLER**  
**GmbH & Co. KG**  
Bauunternehmen

## **Asphalt Einbauplanung Hymendorferstraße**

Mo. 17.10.22 – Asphaltierung Wendepunkte, ab 12.00 Uhr keine Zufahrt mehr über Drangstedt

Di. 18.10.22 – Asphaltierung der Hauptfahrbahn Tragschicht Start Drangstedt Seite 1. BA von Hausnr. 133 bis 99

Mi. 19.10.22 – Asphaltierung der Hauptfahrbahn Deckschicht von Hausnr. 133 bis 99

Do. 20.10.22 – Asphaltierung der Hauptfahrbahn Tragschicht von Hausnr. 97 bis 65

Fr. 21.10.22 – Asphaltierung der Hauptfahrbahn Deckschicht von Hausnr. 97 bis 65

Mo. 24.10.22 – Asphaltierung der Hauptfahrbahn Tragschicht von Hausnr. 59 bis 15

Di. 25.10.22 – Asphaltierung der Hauptfahrbahn Deckschicht von Hausnr. 59 bis 15

- **Bitte min. 50 m Abstand halten zum Asphaltbeginn und Asphaltende am jeweiligen Einbautag**
- **Fahrzeuge die im Straßenbereich (Schotter) geparkt sind müssen bis 7.00 Uhr diesen verlassen um Beschädigungen zu vermeiden**
- **Am Tag nach dem Deckschichteinbau werden die Zufahrten von Drangstedt aus nach und nach mit Schotter angefüllt, um eine Zufahrt zu den Häusern zu ermöglichen**
- **Wenn noch Fragen bestehen, wenden sie sich bitte an das vor Ort befindliche Personal**

**Sollte das Wetter einen Einbau des Asphaltes unmöglich machen, so verzögert sich der ganze Terminplan um diese jeweiligen Tage nach hinten!**